

Dobrý den,

V rámci projednávání povolení plánované stavby: „**Oprava silnice III/4642**“ bychom Vás chtěli informovat, že v daných termínech se Vás dotkne uzavírka sil. III/4642.

Povolení uzavírky sil. III/4642 na ul. Těšínská, Nádražní okruh, Komenského a přilehlých místních komunikacích vydá Magistrát města Opavy, odbor dopravy, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací.

Dne 15. 08. 2023 bylo vydáno Oznámení o zahájení správního řízení pod č. j.: MMOP 111168/2023 16982/2023/DOPR/StL/280.8. Přílohou tohoto Oznámení o zahájení řízení jsou i návrhy přechodného dopravního značení (výkres č. 01 – 09).

Realizace stavby je rozdělena na 3 etapy. Termín: 31. 08. 2023 – 13. 10. 2023.

Etapa I. - začíná 60 m před žel. přejezdem, končí před okružní křižovatkou u Globusu.

- je rozdělena na 3 části (viz výkresová část).

I. etapa / 1. část 15. 09. 2023 – 16. 09. 2023

I. etapa / 2. část 17. 09. 2023 – 18. 09. 2023

I. etapa / 3. část 19. 09. 2023 – 20. 09. 2023

Etapa II. - začíná v křižovatce se sil. III/4641 (ul. Komenského x ul. Těšínská), končí 60 m před žel. přejezdem.

- je rozdělena na 4 části (viz výkresová část).

II. etapa / 1. část 21. 09. 2023 – 22. 09. 2023

II. etapa / 2. část 23. 09. 2023 – 24. 09. 2023

II. etapa / 3. část 25. 09. 2023 – 26. 09. 2023

II. etapa / 4. část 27. 09. 2023 – 28. 09. 2023

Etapa III. - začíná v křižovatce sil. I/46 ul. Praskova a II/464 ul. Jánská, končí v křižovatce se sil. III/4641 ul. Těšínská

- je rozdělena na 2 části (viz výkresová část).

III. etapa / 1. část 06. 10. 2023 – 07. 10. 2023

III. etapa / 2. část 08. 10. 2023 – 09. 10. 2023

V případě potřeby doplnění informací nás prosím kontaktujte na níže uvedených kontaktech.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Dne 16. 08. 2023

ZNAČKY MORAVA a.s.
Brantice 430, 793 93 Brantice
IČ: 258 65 871
DIČ: CZ25865871
Tel./fax: 554 610 732

Barbora Kučerová *kučerová*
Přípravář projektů DIO

+420 724 817 218

kucerova@znackymorava.cz